



# Дума Бакcharского района

## Решение

от 29.07.2024

с. Бакchar

№ 1248

Об исполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего образования на территории Бакcharского района на 2019-2023 годы» за 2023 год

Заслушав информацию начальника отдела образования Администрации Бакcharского района Матвеевой Л.Г. об исполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего образования на территории Бакcharского района на 2019-2023 годы» за 2023 год,

Дума Бакcharского района решила:

1. Информацию об исполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего образования на территории Бакcharского района на 2019-2023 годы» за 2023 год принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования «Бакcharский район».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на Председателя Думы Бакcharского района.

Председатель  
Думы Бакcharского района

И.А. Александрова

Глава района

С.П. Ревера

Информация о достижении показателей  
Годовой отчет по состоянию на 1 января 2024 года  
о результатах реализации муниципальной программы

**«Развитие инфраструктуры общего образования на территории Бакcharского района на 2019– 2027 годы»**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение на отчетный год	Фактическое значение на отчетный год	Отклонение (%)	Причины отклонений	Примечание
1	Цель муниципальной программы: Создание условий (материальных, инфраструктурных и др) для устойчивого развития, повышения качества и доступности сферы общего образования						
1.1	доля учреждений сферы общего образования, в которых проведен необходимый капитальный или выборочный ремонт	%	78	78	0		Показатель в МП отражается с накопительным эффектом
1.2	доля автотранспортных средств, соответствующих техническому регламенту	%	100	100	0		
	Задача 1 муниципальной программы: Создание современной инфраструктуры общего образования.						
2.1	Количество зданий/сооружений, в которых проведен выборочный или капитальный ремонт	ед	11	11	0		Проведен выборочный ремонт в 11 зданиях ОО, в том числе: 1.Кабинеты под Доброшколу в Крыловской школе 2.Кабинет подТочку роста в Плотниковской школе. (показатель в МП отражается с накопительным эффектом)

	Задача 2 муниципальной программы: Приобретение автомобильного транспорта, соответствующего требованиям безопасности для перевозки (подвоза) обучающихся к общеобразовательным учреждениям.						
3.1	Количество автотранспортных средств, приобретенных в ОО	ед	2	2	0		Поставка автотранспортных средств в рамках гос. программы «Школьный автобус» (на бесплатной основе) в Бакчарскую и Плотниковскую школы



Годовой отчет по состоянию на 1 января 2024 года

о результатах реализации муниципальной программы

**«Развитие инфраструктуры общего образования на территории Бакчарского района на 2019– 2027 годы»**

NN пп	Наименование цели, задачи, муниципальной программы (подпрограммы)		Объем финансиро вания (тыс. руб.)	В том числе за счет средств				Участники мероприятий	Примечания	
				федеральн ого бюджета	областно го бюджета	местных бюджетов				внебюд жетных источни ков
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Цель муниципальной программы: создание условий (материальных, инфраструктурных и др.) для устойчивого развития, повышения качества и доступности сферы общего образования.									
1	Задача 1. Создание современной инфраструктуры общего образования									
	Мероприятие 7									
1.7	Разработка проектно-сметной документации на строительство корпуса начальных классов МБОУ «Бакчарская СОШ»	план							МБОУ «Бакчарская СОШ»	ПСД разработана в 2023 году. В настоящее время ПСД проходит гос.экспертизу достоверности.. Данное мероприятие реализуется Администрацией Бакчарского района
		факт								
		отклонение (%)								
	Мероприятие 8									
1.8	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий)	план							МКОУ «Плотниковская сош»	Капитальный ремонт в рамках гос. программы «Модернизация школьных систем образования» планируется в 2024 году
		факт								
		отклонение (%)								
	Мероприятие 12									
1.12	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МКОУ «Большегалкинская СОШ»	план	367,2			367,2			МКОУ «Большегалкинская СОШ»	Разработан расширенный сметный расчет на капитальный ремонт здания
		факт	367,2			367,2				
		отклонение (%)	0			0				
	Мероприятие 18									
1.18	Обновление материально-технической базы ОО для	план	8 861,6	8 595,8	265,8				МКОУ «Плотниковская	Открыт Центр естественно-научного и технологического
		факт	8 861,6	8 595,8	265,8					

	формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков («Точки роста») и на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в т.ч. осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Доброшкола)	отклонение (%)	0	0	0				сош», МКОУ «Крыловская школа-интернат»	направлений «Точка роста», обновлена МТБ по проекту «Доброшкола»
	Мероприятие 19									
1.19	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в ОО («ЦОС»)	план							МКОУ «Высокоярская СОШ», МКОУ «Крыловская школа-интернат»	Заявка на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды («ЦОС») в 2023 году отклонена, финансирование не проводилось
		факт								
		отклонение (%)								
	Мероприятие 20									
1.20	Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	план	303,6		303,6				МБОУ «Бакчарская СОШ», МКОУ «Большегалкинская СОШ», МКОУ «Вавиловская СОШ», МБОУ «Парбигская СОШ», МКОУ «Плотниковская сош», МКОУ «Поротниковская сош»	Функционирование цифровой образовательной среды в школах, где внедрена целевая модель цифровой образовательной среды («ЦОС»)
		факт	303,6		303,6					
		отклонение (%)	0	0	0					
	Мероприятие 21									
1.21	Текущий ремонт помещений (подготовка помещений) для Центров образования цифрового и гуманитарного,	план	300,0		300,0				МКОУ «Плотниковская сош», МКОУ «Крыловская школа-интернат»	Создание безопасных условий и подготовка помещений в соответствии с брендбуком Центров образования
		факт	300,0		300,0					
		отклонение (%)	0		0					

	естественно-научного профилей «Точка роста»									естественно-научного и технологического направлений «Точка роста», «Доброшкола»
	<b>Итого по задаче 1</b>	план	9 832,4	8 595,8	569,4	667,2				
		факт	9 832,4	8 595,8	569,4	667,2				
		отклонение (%)	0	0	0	0				
2	Задача 2 Приобретение автомобильного транспорта, соответствующего требованиям безопасности для перевозки (подвоза) обучающихся к общеобразовательным учреждениям									
	Мероприятие 1									
2.1	Приобретение школьного автобуса «Газель» (1шт)	план							МБОУ «Бакчарская СОШ», МКОУ «Плотниковская СОШ»	В рамках гос. программы «Школьный автобус» (на бесплатной основе) приобретены автотранспортные средства в Бакчарскую и Плотниковскую школы
		факт								
		отклонение (%)								
	<b>Итого по задаче 2</b>	план	0	0	0	0				
		факт	0	0	0	0				
		отклонение (%)	0	0	0	0				
	<b>Итого по муниципальной программе</b>	план	9 832,4	8 595,8	569,4	667,2				
		факт	9 832,4	8 595,8	569,4	667,2				
		отклонение (%)	0	0	0	0				

/ \_\_\_\_\_ Матвеева Л.Г. \_\_\_\_\_ /  
(Ф.И.О. Исполнителя) (подпись)

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу  
**«Развитие инфраструктуры общего образования на территории Бакcharского района на 2019–2027 годы»**

№п/п	Вид правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	Постановление Администрации Бакcharского района «О продлении срока действия муниципальной программы и внесении изменений в постановление Администрации Бакcharского района от 31.10.2018 г. № 650 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего образования на территории Бакcharского района на 2019 – 2023 годы»	26.12.2023	814	Корректировка программных мероприятий, корректировка финансирования программных мероприятий

**В результате реализации всего комплекса мероприятий Программы в 2023 году:**

Проведенные мероприятия позволили:

- создать комфортные условия для обучающихся Бакcharского района;
- обеспечить реализацию мероприятий национального проекта «Образование» («Современная школа», «Цифровая образовательная среда»).

**Степень реализации мероприятий:**

Запланированные мероприятия проведены в полном объеме, целевой показатель по приобретению автотранспортных средств реализован в 2023 году в рамках федеральной программы (на бесплатной основе).

**Объем финансирования** мероприятий составил 9 832,4 тыс. рублей.

**Финансирование программы за 2023 год**

источники		План, тыс. рублей	Факт, тыс. рублей
Федеральный бюджет		8 595,8	8 595,8
Областной бюджет		569,4	569,4
Местный бюджет	районный	667,2	667,2
	сельских поселений	0	0
Внебюджетные источники		0	0
<b>Всего</b>		<b>9 832,4</b>	<b>9 832,4</b>

